

# **DÜZCE**

**İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 YILI YATIRIMLARI**

**(2 Proje)**

**2018**

**SIRA  
NO**

**PROJE ADI**

**DURUMU**

**1. Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı**

**Devam Ediyor**

**2. Şehit Osman Çatana Polis Merkezi İnşaatı**

**Devam Ediyor**

## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı

Projenin Yeri : Düzce / Kaynaşlı

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2019

Proje Bedeli : 3.500.000 TL

İhale Bedeli : 3.336.143 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 3.392.684 TL

2017 Yılı Harcaması : 796.799 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 60

Projenin Son Durumu : İnşaatın perde beton ve kolonları tamamlanmıştır. Duvar örme, çatı yapımı ve sıva işlemleri devam etmekte olup, elektrik ve mekanik tesisatı çekilme işlemlerine başlanılmıştır.









## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Şehit Osman Çatana Polis Merkezi İnşaatı

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2019

Proje Bedeli : 5.150.000 TL

İhale Bedeli : 3.711.100 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 3.712.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 2.255.899 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 95

Projenin Son Durumu : Dış ve iç cephe duvarları sıvama, yalıtım işi ile elektrik ve mekanik işleri alt yapıları (Kablo ve boruların döşenmesi vb.) tamamlanmak üzere olup çevre duvarları yapılmıştı. Dış cephe kaplaması devam etmekle birlikte kapı ve pencereleri de takılmaktadır.



