

# **DÜZCE**

**İL KÜLTÜR VE TURİZM  
MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 YILI YATIRIMLARI  
(3 Proje)**

**2018**

**SIRA  
NO**

**PROJE ADI**

**1.**

**Gölyaka-Kardüz Yaylası Arası Yolların Yapımı**

**2.**

**Beyköy-Samandere Şelalesi –Sinekli Yaylası – Abant Bağlantı Yolu Yapımı**

**3.**

**Ceneviz Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulama Projesi**

## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Gölyaka-Kardüz Yaylası Arası Yolların Yapımı

Projenin Yeri : Düzce / Gölyaka

Başlama - Bitiş Tarihi : 2014 - 2017

Proje Bedeli : 10.130.480 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : 3.256.875 TL

2017 Yılı Ödeneği : 793.125 TL

2017 Yılı Harcaması : 733.533 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 70

Projenin Son Durumu : Devam ediyor.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Beyköy-Samandere Şelalesi –Sinekli Yaylası – Abant  
Bağlantı Yolu Yapımı

**Projenin Yeri** : Düzce / Merkez / Beyköy

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2014 - 2017

**Proje Bedeli** : 13.016.354 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : 2.983.402 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : 866.598 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 866.598 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 50

**Projenin Son Durumu** : Devam ediyor.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Ceneviz Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulama Projesi

**Projenin Yeri** : Düzce / Akçakoca

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2014 - 2017

**Proje Bedeli** : 2.375.000 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : 2.301.000 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 474.060 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 10

**Projenin Son Durumu** : Devam ediyor.

